

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **655** del **27/08/2025**

OGGETTO PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GARFAGNANA
AMBITO F - CODICE CIG: A03AFEC3C2 - CODICE CUP: I73E22001130006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



garfagnanagreenland
Strategie per una comunità locale sostenibile

Determinazione n. 655 del 27/08/2025



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GARFAGNANA AMBITO F - CODICE CIG: A03AFEC3C2 - CODICE CUP: I73E22001130006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 5323 del 31/03/2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio S.U.A.P. – Sviluppo Economico, ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

VISTO:

- l'art. 3 – comma 1 – lettera d) dello Statuto che prevede che l'Unione cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
- l'art. 3 – comma 1 – lettera f) dello Statuto prevede che l'Unione promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n.

Determinazione n. 655 del 27/08/2025

541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Regolamento delegato 2106/2021 stabilisce gli indicatori comuni;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, reca "criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

- in particolare, la Misura 2 (M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica) Componente 1 (C1 — Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.2 (Green Communities) del PNRR è finalizzata a sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, reca: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, reca: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, reca «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con legge 29 giugno 2022 n. 79;

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 reca "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e che, in particolare, l'articolo 10, commi 1-6, definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. è relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 individua gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica Amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi "anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,

Determinazione n. 655 del 27/08/2025

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di Progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- l'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, "Istituzione del Nucleo PNRR Stato - Regioni", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, reca «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 reca l'allegata «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)».

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022 ha ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- l'art. 9 comma 4 del decreto - legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 che stabilisce di conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio Europeo per la lotta Antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

- l'ex art. 34, Reg. UE 2021/241 per quanto riguarda gli obblighi in materia di comunicazione e informazione. Il predetto art. 34 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, destinate a pubblici diversi tra cui i media e il vasto pubblico;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non

Determinazione n. 655 del 27/08/2025

arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo Determinazione n. 46 del 01/02/2024 climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

- per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
- per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

POSTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l’ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Missione 5 - Inclusione e coesione

Missione 6 – Salute.

TENUTO CONTO CHE:

- in data 30/06/2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

- l’avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all’art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e

Determinazione n. 655 del 27/08/2025

Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- la proposta descrittiva di progetto: denominata "PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE", che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

- la deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022 di approvazione della suddetta proposta descrittiva;

PRESO ATTO CHE:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- che con proprio atto n° 92 del 03.10.2022 la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redigere secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:

- con delibera di Consiglio Unione Comuni Garfagnana n. 69 del 19/12/2022 si è approvata la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community "GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE", sottoscritta in data 22.12.2022;

- con deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n. 116 del 17/07/2023 è stata approvato l'addendum alla Convenzione con il quale si modifica sia la procedura di rendicontazione della spesa sia la procedura di pagamento al soggetto attuatore al fine di garantire la liquidità finanziaria;

- con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana n. 67 del 31.05.2023 sono stati definiti ed approvati gli ambiti di intervento;

- La Green Community della Garfagnana interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza. Gli ambiti di intervento sono i seguenti:



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

- a) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- b) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- e) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- h) Integrazione dei servizi di mobilità;
- i) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

- con determinazione n. 447 del 26/06/2023 il responsabile del servizio SUAP – sviluppo economico dell'Unione Comuni Garfagnana ha costituito l'ufficio speciale Garfagnana Greenland nell'ambito del progetto "Garfagnanagreenland strategie per una comunità locale sostenibile";

VISTO in particolare l'AMBITO F del progetto GarfagnanaGreenland, avente ad oggetto "Efficienza energetica e integrazione impianti – Centro Protezione Civile";

VISTE:

- la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8456 del 22.06.22, con la quale il Ministero dell'Interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha comunicato che è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze datato 10 giugno 2022, dal quale risulta che l'Unione Comuni Garfagnana è risultato beneficiario del contributo inerente i "Lavori di efficientamento energetico del Centro Operativo Intercomunale" individuato nella graduatoria di cui allegato 1 al decreto alla posizione n. 1160 per un importo finanziato di €. 39.907,00 relativo alle spese di progettazione definitiva/esecutiva corrispondente al CUP I76H22000000007;
- la determinazione del Servizio Tecnico Ass. Territorio, Forestazione E Protezione Civile Unione Comuni Garfagnana n. 385 del 27/07/2022 con cui si procedeva all'accertamento dell'importo di € 39.907,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento di "Efficientamento energetico del Centro Operativo Intercomunale";
- la determinazione del Servizio Tecnico, Ass. Territorio, Forestazione E Protezione Civile Unione Comuni Garfagnana n. 583 del 20/10/2022 con la quale si aggiudicava in via definitiva il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "efficientamento energetico del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana", allo Studio Tecnico D'Arrigo – Zenobi con sede in Lucca (LU) Via di Mugnano 1307 e CF e P.I.: 01762370466 che ha costituito un RTP con Ing. Bessi Renzo, Ing. Di Mauro Marco e Ing. Costantini Carlo per un importo di € 36.802,23 (IVA di legge ed ogni altro onere inclusi);
- la Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n. 87 del 12/06/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "Efficientamento energetico del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana" per l'importo di € 480.000,00 ;
- la determinazione del Servizio Tecnico, Ass. Territorio, Forestazione E Protezione Civile n. 708 del 28.09.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Efficientamento energetico del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana" per l'importo complessivo di 480.000,00, , nonché che il verbale di validazione



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

del progetto redatto e sottoscritto ai sensi degli art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e art. 48 comma 2 della L. 108/2021;

- la determinazione n. 854 del 23/11/2023 con la quale si affidava l'incarico al perito industriale Mirco Lunardi, facente parte dello studio d'Arrigo Zenobi, con sede in via di Mugnano n. 1307 55100 Lucca (LU) per il l'incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico del centro operativo intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana per l'importo di € 38.000,00 compresi oneri professionali ed oltre IVA;
- la determinazione del responsabile n. 992 del 22/12/2023 con la quale si procedeva all'individuazione della procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dei lavori inerenti l'intervento in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del codice, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108 del D. lgs 36/2023 e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.3 del D.lgs 36/2023;
- la determinazione n. 315 del 24/05/2024 con la quale i lavori sono stati affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del codice, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108 del D. lgs 36/2023 e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c.3 del D.lgs 36/2023 , alla Soc. GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA: 03115790309) con sede in con sede legale in Piazza Savorgnan n.6 Villa Santina (UD), per:
 - € 221.640,37 - lavori
 - € 20.454,26 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 242.094,63 Totale Iva esclusa

con ricorso all'istituto dell'avvalimento tramite la Società Batistini Costruzioni Generali Srl, (P.IVA 01487810531) con sede in Follonica (GR) Via Aurelia Vecchia SP 152 1325 , in relazione alla categoria prevalente OG1 I;

- Il contratto d'appalto Serie 1T n. 377 sottoscritto in data 22/08/2024 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Società GPC Costruzioni Generali Srl;
- la determinazione n. 760 del 30/10/2024 con la quale è stata autorizzata la Soc. GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA:03115790309) con sede legale in Piazza Savorgnan n.6 Villa Santina (UD), appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, a subappaltare i lavori sopra premessi, appartenenti alle categorie subappaltabili, per l'importo di € 97.000,00 (oltre IVA, al lordo degli oneri della sicurezza e della manodopera ed ogni onere di legge), alla ditta "ENERGY CLIMA SRL", con sede legale in Capannori (LU), via del Marginone, C.F./P.IVA 02612000469, con pagamento diretto in favore del subappaltatore, ai sensi del vigente codice;
- la determinazione n. 193 del 14/03/2025 con la quale è stato approvata la perizia di variata distribuzione e suppletiva n. 1, riconducibile all'art.120 comma 1 lettere b) del D.Lgs.n. 36/2023, dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori, che per effetto dei lavori aggiuntivi elevava l'importo dei lavori a complessivi € 248.183,04 calcolati considerando il ribasso d'asta del 16,44% oltre € 19.642,56 per oneri sicurezza per un importo complessivo di €. 267.825,60 oltre Iva;
- la medesima determinazione n. 193 del 14/03/2025 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico come riformulato considerando i lavori suppletivi e di seguito riportato:



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

Unione Comuni Garfagnana Provincia di Lucca							
QUADRO TECNICO E ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs. 50/2016)							
			PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		PERIZIA
			Importo (€)	%	RIBA SSO 16,44%		SUPPLETIVA
A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA							
A.1 Lavori e forniture a base d'asta			265.711,09	93,0	221.640,37		248.183,04
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			19.990,15	7,0	20.454,28		19.642,58
A TOTALE LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA (A)			285.701,24	100,0	242.094,63		267.825,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura							
B1 Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente			0,00	0,00			
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)			0,00	0,00			
B3 Allacciamento pubblici servizi Disallacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B4 Imprevisti e accantonamenti							
B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti			24.118,39		24.118,39		
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.i.	10%		28.570,12		28.570,12		28.570,12
B4.3 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,8/1000 AxxGga)			2.571,31		2.178,85		2.410,43
B4.4 Economie da ribasso di gara				55.259,82	43.448,90	98.316,26	41.804,74
							72.585,29
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%		5.714,02	5.714,02	5.714,02	5.714,02	5.714,02
B7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali)							
B7.1 Progettazione definitiva esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE			29.005,54				
B7.2 Relazione e supporto geologico			0,00				
B7.3 Supporto al RUP			2.750,90				
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE			38.000,00				
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4			3.350,28	73.106,72	73.106,72	73.106,72	73.106,72
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B8 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusi)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
B10 Spese per pubblicità e opere d'arte Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici							
B11			3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40	3.806,40
B12 IVA							
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%		28.570,12		24.209,48		26.782,58
B12.2 Iva su B1	22%		0,00		0,00		0,00
B12.3 Iva su B2	22%		0,00		0,00		0,00
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4	10%		5.525,98		9.831,83		7.258,53
B12.5 Iva su acquisti ed espropri B5	-		0,00		0,00		0,00
B12.6 Iva su spese tecniche B7	22%		15.478,28		16.083,48		16.083,48
B12.7 Iva su B8	22%		0,00		0,00		0,00
B12.8 Iva su B11	22%		837,41	50.411,79	837,41	50.961,98	837,41
							50.961,97
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			194.298,76		237.905,38		212.174,41
A+B TOTALE (A+B)			480.000,00		480.000,00		480.000,00

DATO ATTO che:

- in data 03.09.2024 il direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi procedeva alla consegna dei lavori alla ditta affidataria, come da verbale di pari data. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

- sono stati acquisiti i documenti contabili inerenti i seguenti stati avanzamento lavori:

- 1° Stato di Avanzamento dei Lavori presentato dal D.L. Perito industriale Mirco Lunardi facente parte dello studio d'Arrigo Zenobi, ed in particolare S.A.L. n° 1 a tutto il 12/12/2024 per l'importo netto dei Lavori di €. 75.368,48 ed il Certificato di Pagamento n° 1 in data 12/12/2024 per l'importo di €. 59.900,00 oltre IVA di legge;

- 2° Stato di Avanzamento dei Lavori presentato dal D.L. Perito industriale Mirco Lunardi facente parte dello studio d'Arrigo Zenobi, ed in particolare S.A.L. n° 2 a tutto il 20/01/2025 per l'importo netto dei Lavori di €. 182.469,31 ed il Certificato di Pagamento n° 2 in data 20/01/2025 per l'importo di €. 85.100,00 oltre IVA di legge;



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

- Stato Finale dei Lavori presentato dal D.L. Perito industriale Mirco Lunardi facente parte dello studio d'Arrigo Zenobi, ed in particolare S.A.L. finale dei Lavori a tutto il 28/04/2025 per l'importo netto dei Lavori di €. 265.294,80 ed il Certificato di Pagamento n° 3 in data 28/04/2025 per l'importo di €. 70.500,00 oltre IVA di legge;

- sono stati liquidati a favore della Società GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA: 03115790309) con sede in Piazza Savorgnan n.6 Villa Santina (UD), affidataria dei lavori, e alla ditta ENERGY CLIMA SRL (P.IVA 02612000469) con sede in via del Marginone, Capannori (LU), subappaltare i lavori, i seguenti importi:

-Atto di Liquidazione n. 1078 del 03/10/2024 relativamente all'anticipazione contrattuale 20%:

- Fattura n. FPA 1/24 del 27/09/2024 presentata in data 30/09/2025 Prot. 17077 dalla Ditta GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA: 03115790309) di € 48.418,93 oltre IVA al 10% per un totale di € 53.260,82

-Atto di Liquidazione n 71 del 20/01/2025 relativamente Certificato di Pagamento n° 1 in data 12/12/2024:

- Fattura n. FPA 2/24 del 23/12/2024 presentata in data 23/12/2024 Prot. 22138 dalla Ditta GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA: 03115790309), per l'importo di € 17.300,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 19.030,00;

- Fattura n. 123 del 23/12/2024 presentata in data 27/12/2024 Prot. 22236 dalla Ditta ENERGY CLIMA SRL (P.IVA.02612000469), per l'importo di euro 42.600,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 46.860,00.

-Atto di Liquidazione n.158 del 07/02/2025 relativamente Certificato di Pagamento n° 2 in data 20/01/2025:

- Fattura n. FPA 1/24 del 30/01/2025 presentata in data 30/01/2025 Prot. 1699 dalla Ditta GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA: 03115790309), per l'importo di € 53.100,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 58.410,00;

- Fattura n. 12 del 30/01/2025 presentata in data 04/02/2025 Prot. 1977 dalla Ditta ENERGY CLIMA SRL (P.IVA.02612000469), per l'importo di euro 32.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 35.200,00.

-Atto di Liquidazione n. 547 del 12/05/2025 relativamente Certificato di Pagamento n° 3 in data 28/04/2025:

- Fattura n. FPA 2/25 del 30/04/2025 presentata in data 30/04/2025 Prot. 7149 dalla Ditta GPC Costruzioni Generali Srl (P.IVA: 03115790309), per l'importo di € 48.100,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 52.910,00;

- Fattura n. 36 del 30/04/2025 presentata in data 05/05/2025 Prot. 7271 dalla Ditta ENERGY CLIMA SRL (P.IVA.02612000469), per l'importo di euro 22.400,00 oltre IVA al 10% per un totale di euro 24.640,00.

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24.04.2025, come da verbale di pari data, redatto dal direttore lavori e conservato in atti, e quindi entro il termine utile che veniva fissato al 24.04.2025 sulla base dei periodi di sospensioni, riprese, proroga dei lavori, come da verbali conservati agli atti;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi in data 28.04.2025, in atti al prot. 7469 del 07.05.2025, dal quale risulta un importo netto per Lavori e Oneri della Sicurezza di €. 265.294,80 a fronte di un importo autorizzato netto per Lavori e Oneri della Sicurezza di Perizia di variata distribuzione e suppletiva n. 1 di € 267.825,60 e quindi un economia finale di €

Determinazione n. 655 del 27/08/2025

2.530,80 oltre IVA 10% per complessivi € 2.783.88, composto dai seguenti elaborati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Libretto delle Misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Certificato di Pagamento n. 3

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22.07.2025 dal direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi, in atti al prot. 13031 del 31/07/2025, inerente l'intervento PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GARFAGNANA - AMBITO F - CODICE CIG: A03AFEC3C2 - CODICE CUP: I73E22001130006;

VERIFICATO che il sopra richiamato Certificato di Regolare Esecuzione certifica che:

- i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa GPC Costruzioni Generali srl, con sede legale in Piazza Savorgnan n.6 Villa Santina (UD), P.Iva 03115790309, e liquida il credito dell'Impresa GPC Costruzioni Generali srl in € 1.375,87 oltre IVA di legge che possono essere corrisposti all'Impresa GPC Costruzioni Generali srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;
- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice GPC Costruzioni Generali srl nonché le forniture previste corrispondono qualitativamente al progetto esecutivo approvato ed alla perizia suppletiva;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.
- l'importo dei lavori allo stato finale in data 28.04.2025 ammonta a netti € 265.294,80 di cui ad € 248'183,04 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,44% e € 17'111,76 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso oltre a IVA 10% per € 26.529,48 per un totale di € 291.524,28;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- risulta un economia finale di € 2.530,80 oltre IVA 10% per complessivi € 2.783.88 e pertanto il Quadro Tecnico Economico allo stato finale dei lavori risulta il seguente:



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
STATO FINALE				
LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA				
A1	Lavorie forniture a base d'asta		248.183,04	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		17.111,76	
A	SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		265.294,80	
B SOMME A DISPOSIZIONE				
Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i				
B1	rimborsi previa fattura			
	Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente			
B2	Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)			
B3	Allacciamento ai pubblici servizi			
	Dislacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi		2.000,00	2.000,00
B4	Imprevisti e accantonamenti			
B4.1	Imprevisti generali e arrotondamenti		2.530,80	
B4.2	Accantonamento per revisione prezzi art. 29 D.L. 4/2022 e s.m.i.	10%	28.570,12	
B4.3	Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 AxxGa)		2.410,43	
B4.4	Economie da ribasso di gara		41.604,74	75.116,09
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	0,00
B6	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	5.714,02	5.714,02
B7	Spese tecniche (comprensive di spese generali)			
B7.1	Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE		29.005,54	
B7.2	Relazione e supporto geologico		0,00	
B7.3	Supporto RUP		2.750,90	
B7.4	Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CR, CSE		38.000,00	
B7.5	Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4		3.350,28	73.106,72
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00	0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusi)		3.000,00	3.000,00
B10	Spese per pubblicità e opere d'arte			
	Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...		1.000,00	1.000,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		3.806,40	3.806,40
B12	IVA			
B12.1	Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%	26.529,48	
B12.2	Iva su B1	22%	0,00	
B12.3	Iva su B2	22%	0,00	
B12.4	Iva su imprevisti e accantonamenti B4	10%	7.511,61	
B12.5	Iva su acquisti ed espropri B5	-	0,00	
B12.6	Iva su spese tecniche B7	22%	16.083,48	
B12.7	Iva su B8	22%	0,00	
B12.8	Iva su B11	22%	837,41	50.961,98
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		214.705,21	
A+B	TOTALE (A+B)		480.000,00	

Determinazione n. 655 del 27/08/2025

RITENUTO necessario approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi in data 28.04.2025, in atti al prot. 7469 del 07.05.2025, ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22.07.2025 dal direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi, in atti al prot. 13031 del 31/07/2025, inerente l'intervento PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GARFAGNANA - AMBITO F - CODICE CIG: A03AFEC3C2 - CODICE CUP: I73E22001130006.

RITENUTO necessario svincolare la garanzia definitiva presentata dalla ditta aggiudicataria di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO:

- che il CUP riferito al presente investimento è I73E22001130006;
- che è stato acquisito il CIG A03AFEC3C2 tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

DATO ATTO che la somma derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302044 P.d.c 2.02.01.99.999 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 , esecutivo;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

VISTA l'istruttoria predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi in data 28.04.2025, in atti al prot. 7469 del 07.05.2025, ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22.07.2025 dal direttore dei lavori Ing. Mirco Lunardi, in atti al prot. 13031 del 31/07/2025, inerente l'intervento PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GARFAGNANA - AMBITO F;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo a credito dell'impresa affidataria dei lavori GPC Costruzioni Generali srl, con sede legale in Piazza Savorgnan n.6 Villa Santina (UD), P.Iva 03115790309, ammonta ad € 1.375,87 oltre IVA di legge a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;
4. **DI SVINCOLARE** la garanzia definitiva presentata dalla ditta aggiudicataria di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023;
5. **DI DARE ATTO** che dallo Stato Finale dei Lavori risulta un economia di € 2.530,80 oltre IVA 10% per complessivi € 2.783.88;
6. **DI APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico a seguito dello Stato Finale dei Lavori come di seguito riportato:



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
STATO FINALE				
<u>LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA</u>				
A1	Lavorie forniture a base d'asta		248.183,04	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		17.111,76	
A SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA			265.294,80	
<u>B SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i				
B1	rimborsi previa fattura			
	Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente			
B2	Rilevi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)			
B3	Allacciamento ai pubblici servizi			
	Dislacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi		2.000,00	2.000,00
B4	Imprevisti e accantonamenti			
B4.1	Imprevisti generali e arrotondamenti		2.530,80	
B4.2	Accantonamento per revisione prezzi art. 29 D.L. 4/2022 e s.m.i.	10%	28.570,12	
B4.3	Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 AxxGa)		2.410,43	
B4.4	Economie da ribasso di gara		41.604,74	75.116,09
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	0,00
B6	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	5.714,02	5.714,02
B7	Spese tecniche (comprensive di spese generali)			
B7.1	Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE		29.005,54	
B7.2	Relazione e supporto geologico		0,00	
B7.3	Supporto RUP		2.750,90	
B7.4	Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CR, CSE		38.000,00	
B7.5	Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4		3.350,28	73.106,72
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al				
B8	responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00	0,00
B9	Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusi)		3.000,00	3.000,00
B10	Spese per pubblicità e opere d'arte			
	Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...		1.000,00	1.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato				
speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione				
B11	dell'opera, ove prescritto		3.806,40	3.806,40
B12	IVA			
B12.1	Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%	26.529,48	
B12.2	Iva su B1	22%	0,00	
B12.3	Iva su B2	22%	0,00	
B12.4	Iva su imprevisti e accantonamenti B4	10%	7.511,61	
B12.5	Iva su acquisti ed espropri B5	-	0,00	
B12.6	Iva su spese tecniche B7	22%	16.083,48	
B12.7	Iva su B8	22%	0,00	
B12.8	Iva su B11	22%	837,41	50.961,98
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			214.705,21	
A+B TOTALE (A+B)			480.000,00	

- DI DARE ATTO** che la somma derivante dalla presente determinazione trova copertura al Capitolo 1302044 P.d.c 2.02.01.99.999 del bilancio di previsione 2025/2027 RR.PP , esecutivo;
- DI DARE ATTO** che la spesa è finanziata in parte dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;



Determinazione n. 655 del 27/08/2025

9. **DI DARE ATTO:**

- che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Geom. Poli Francesca.

- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo della gara, attribuito alla presente procedura dall'A.N.A.C. è il seguente: CIG SIMOG: A03AFEC3C2.

10. **DI INDICARE**, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la Geom. Poli Francesca.

11. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

12. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

13. **DI DARE ATTO CHE** contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 27/08/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 719**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA GARFAGNANA AMBITO F - CODICE CIG: A03AFEC3C2 - CODICE CUP: I73E22001130006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE**

Nr. adozione settore: **69**

Nr. adozione generale: **655**

Data adozione: **27/08/2025**

Visto Contabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/08/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Carolina Gragnani

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 27/08/2025