

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **822** del **22/10/2025**

OGGETTO PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE IN GARFAGNANA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO. - AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA LAVORI- CODICE CIG: B6A077F72B - CODICE CUP: I71D22000070006



Determinazione n. 822 del 22/10/2025



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMPONENTE 1 ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE (M2C1), INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. LAVORI DI RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE IN GARFAGNANA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO. - AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA E CONCESSIONE PROROGA LAVORI- CODICE CIG: B6A077F72B - CODICE CUP: I71D22000070006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 5323 del 31.03.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

Determinazione n. 822 del 22/10/2025

RICHIAMATA

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata ***“Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile”***, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato ***“PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE”***, è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.
- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community ***“GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE”***

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

Determinazione n. 822 del 22/10/2025

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova "attrattività" del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

VISTO in particolare l'AMBITO B - INTERVENTO B.2.2 del progetto GarfagnanaGreenland, avente ad oggetto "LAVORI DI "Recupero di un vaso irriguo per la valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana nel comune di Camporgiano";

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione di Giunta dell'Unione n 72 del 20/05/2024 con cui è stato approvato lo studio di



Determinazione n. 822 del 22/10/2025

ricognizione degli invasi irrigui presenti sul territorio – presentato dal tecnico incaricato Perito Agrario Antonio Sacchini, che:

- ha individuato gli invasi irrigui presenti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana con mappatura, distribuzione sul territorio e stato di conservazione;
- ha individuato tre tipologie di intervento con la relativa area:
 - 1) Agricoltura multifunzionale e pratiche sociali ed amatoriali;
 - 2) Valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana;
 - 3) Recupero del Paesaggio Rurale Agricoltura multifunzionale;
- Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 46 del 24.01.2025 con cui è stato affidato all'Ing. Giambattista Bonaldi, facente parte dello studio tecnico Ingegneria architettura S.T.A.I., con sede via Debbia n.5/b Castelnuovo di Garfagnana (LU), il servizio di redazione progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento: "recupero di un vaso irriguo per la valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana – 2° intervento pilota" - individuato nel Comune di Camporgiano";
- Convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana in data 14.10.2024 con deliberazione n° 34 e dal Comune di Camporgiano con deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 07.11.2024 per la gestione del progetto "GarfagnanaGreenland" al fine di garantire un'organizzazione unitaria e programmata nello svolgimento del progetto medesimo;
- Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 28 del 24.02.2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "recupero di un vaso irriguo per la valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana - 2° intervento pilota individuato nel Comune di Camporgiano" dell'importo complessivo di € 103.822,00, acquisito in data 10.02.2024 protocollo n. 2321;
- Determinazione n° 218 del 21.03.2025 di approvazione del progetto Esecutivo dei lavori di "Recupero di un vaso irriguo per la valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse agricolo e forestale in Garfagnana – 2° intervento pilota individuato nel Comune di Camporgiano" per l'importo complessivo di €. 103.822,00, così come redatto dall'Ing. Giambattista Bonaldi;
- Determinazione del responsabile n. 265 del 09/04/2025 di individuazione della procedura per la selezione del soggetto a cui affidare la realizzazione dei lavori;
- Determinazione n. 356 del 16/05/2025 con la quale i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del D.Lgs 36/2023, alla Ditta F.LLI MASOTTI S.r.l con sede Isola di Roccalberti snc, 55031 Camporgiano (LU) (P.Iva 01571390465), a seguito del ribasso offerto pari allo 0.50000% per:
 - € 51.078,76 - lavori
 - € 2.700,00 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - € 53.778,76 Totale Iva esclusa
- Contratto d'appalto sottoscritto in data 09.06.2025 tra Unione Comuni Garfagnana ed il Legale Rappresentante della Ditta F.LLI MASOTTI S.r.l;



Determinazione n. 822 del 22/10/2025

CONSIDERATO:

- che in data 10.06.2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- che in corso di esecuzione dell'opera sono emerse esigenze e circostanze per cui è necessario apportare delle modifiche al progetto appaltato riconducibili all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2, 3 e 7 del D.Lgs.n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- il Direttore dei Lavori nonché progettista Ing. Giambattista Bonaldi ha redatto una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva trasmessa con prot. n.17168 del 16/10/2025;
- la perizia è composta dai seguenti elaborati:
 - Computo metrico estimativo perizia di variante suppletiva
 - Atto di sottomissione perizia di variante suppletiva
 - Quadro comparativo
 - Perizia Suppletiva - Relazione

VISTO il nuovo Quadro Tecnico Economico comparativo di seguito riportato:



Determinazione n. 822 del 22/10/2025

LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA				%
A1 Lavori a base d'asta - opere edili	€	51 335,44		95,0
B1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2 700,00		5,0
A2 Lavori a base d'asta - opere da fabbro	€	0,00		0,0
A+B SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€	54 035,44		100,0
C Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	€	0,00		
D Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	0,00		
T TOTALE A+B+C+D	€	54 035,44		
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
E1 Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00		0,00
E2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00		0,00
E3 Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	€	0,00		0,00
E4 Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00		0,00
E5 Imprevisti				
E5.1 Imprevisti ed Arrotondamenti		2 344,68		
E5.2 economie da ribasso d'asta				
E5.3 Imprevisti da accantonamento all' art. 45 comma 5,6e7 del codice (20%del 2% di A+B) DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x 10)				
E5.4 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x 10)	€	324,21		2 668,88
E6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 80 e 120, o. 1, lett. a)	€			0,00
E7 Acquisizione aree o Immobili, Indennizzi	€	0,00		0,00
E8a Spese tecniche				
E8a.1 Spese tecniche	€	13 461,54		
E8a.2 Contributo cassa professionale	€	538,46		
E8a Sommano spese tecniche e contributo cassa	€			14 000,00
E8b Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	€	864,57		884,57
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora ci tratti di				
E9 personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione				
E9.1 Spese di consulenza specialistica compresa IVA		6 100,00		
E9.2 Spese di personale a tempo determinato	€	10 382,00		16 482,00
E10 Spese di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)	€	216,14		216,14
E11 Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00		0,00
E12 Spese per pubblicità				
Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.	€			0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per				
E13 l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	0,00		0,00
E14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00		0,00
E15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	0,00		0,00
E16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	0,00		0,00
E17 Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1948	€	0,00		0,00
E18 IVA ed eventuali altre imposte				
E18.1 Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	€	11 887,80		
E18.2 Iva 22% su aliquota C	€	0,00		
E18.3 Iva 22% su opere di mitigazione D	€	0,00		
E18.4 Iva 22% su imprevisti E5	€	587,16		
E18.5 Iva 22% su accantonamenti E6	€	0,00		
E18.6 Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	€	3 080,00		
E18.7 Iva 22% su E12	€	0,00		16 564,86
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	48 788,68		
T+E TOTALE (A+B+C+D+E)	€	102 822,00		



Determinazione n. 822 del 22/10/2025

RITENUTO necessario ed opportuno, da parte del sottoscritto RUP, a seguito di quanto sopra esposto, provvedere in merito all'approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva riconducibile all'art. 120 comma 1 lettere b) del D.lgs. 36/2023 e al successivo affidamento dei lavori aggiuntivi che si sono resi necessari in corso d'opera, all'approvazione degli elaborati ed ai relativi impegni di spesa;

VERIFICATO che le variazioni progettuali comportano un aumento di spesa per effetto dei lavori aggiuntivi elevando l'importo a complessivi € 53.734,32 calcolati considerando il ribasso d'asta del 0,50000%, oltre € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 56.434,32 oltre Iva;

DATO ATTO, altresì, che è necessario procedere ad impegnare la spesa derivante dalla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva di cui al presente atto, per l'importo di € 2.655,56 oltre Iva 22% per un totale di € 3.239,78 come di seguito dettagliato:

- la somma di € 3.239,78 (IVA di legge ed ogni altro onere inclusi), al cap. 1302039 P.d.C. 2.02.02.02.002 del bilancio di previsione 2025/2027, esecutivo;

ACCERTATA la Regolarità Contributiva mediante acquisizione del DURC online protocollo n 16938 del 13/10/2025 con validità fino al 23/01/2026;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e suoi allegati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo della gara, attribuito alla presente procedura dall'A.N.A.C., è il seguente CIG B6A077F72B;

DATO ATTO:

- che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;

PRESO ATTO che l'Impresa e il direttore lavori, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, hanno fatto richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori;

VISTE le motivazioni avanzate dal Direttore Lavori ritenute fondate e condivisibili, sentita la ditta F.LLI MASOTTI S.r.l.;

DATO ATTO che la proroga contrattuale ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal Contratto originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

DATO ATTO ALTRESÌ che la predetta proroga non comporta modifica contrattuale e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

STABILITO:

- che è il codice Unico di Progetto è I71D22000070006;
- che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.36/2023 è la Geom. Poli Francesca, nominata con provvedimento del Presidente n. 5323 del 31/03/2025;

Determinazione n. 822 del 22/10/2025

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione di Giunta n. 120 del 28/11/2022, esecutiva;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 L. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTO lo Statuto dell'Unione Comuni Garfagnana;

VISTA la delibera di Consiglio n° 3 del 23/01/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;

ESPRESSO, con la sottoscrizione dell'atto, il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi d'impegno di spesa, il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI APPROVARE** la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 1 riconducibile all'art. 120 comma 1 lett. c), comma 2, 3 e 7 del D.Lgs.n. 36/2023 per i lavori di "RECUPERO DI UN INVASO IRRIGUO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE IN GARFAGNANA NEL COMUNE DI CAMPORGIANO.- AMBITO B - INTERVENTO B.2.2" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giambattista Bonaldi che, per effetto dei lavori aggiuntivi, eleva l'importo dei lavori a complessivi € 53.734,32 calcolati considerando il ribasso d'asta del 0,50000%, oltre € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 56.434,32 oltre Iva, e composta dagli elaborati richiamati in premessa e depositati presso questo ufficio, anche se non materialmente allegati alla presente.
3. **DI APPROVARE** altresì l'atto di sottomissione, depositato presso questo ufficio, anche se non materialmente allegato alla presente, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giambattista Bonaldi.



Determinazione n. 822 del 22/10/2025

4. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico come riformulato considerando i lavori suppletivi di perizia di variata distribuzione e suppletiva n. 1 e di seguito riportato:

LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA			%
A1 Lavori a base d'asta - opere edili	€	51 335,44	95,0
B1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2 700,00	5,0
A2 Lavori a base d'asta - opere da fabbro	€	0,00	0,0
A+B SOMMANO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€	54 035,44	100,0
C Aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità	€	0,00	
D Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	0,00	
T TOTALE A+B+C+D	€	54 035,44	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
E1 Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00	0,00
E2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	€	0,00	0,00
E3 Spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nullaosta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti	€	0,00	0,00
E4 Allacciamento pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	0,00	0,00
E5 Imprevisti			
E5.1 Imprevisti ed Ammontamenti		2 344,68	
E5.2 economie da ribasso d'asta			
E5.3 Imprevisti da accantonamento all'art. 45 comma 5,6 e 7 del codice (20% del 2% di A+B) DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x 10)			
E5.4 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x 10)	€	324,21	2 668,89
E6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 80 e 120, c. 1, lett. a)	€		0,00
E7 Acquisizione aree o immobili, Indennizzi	€	0,00	0,00
E8a Spese tecniche			
E8a.1 Spese tecniche	€	13 451,54	
E8a.2 Contributo cassa professionale	€	538,46	
E8a Sommano spese tecniche e contributo cassa	€		14 000,00
E8b Incentivo Ufficio Tecnico Stazione Appaltante art. 45 comma 3 (80% del 2% di A+B)	€	864,57	884,57
Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, e di verifica e validazione			
E9.1 Spese di consulenza specialistica compresa IVA		6 100,00	
E9.2 Spese di personale a tempo determinato	€	10 382,00	16 482,00
E10 Spese di cui all'art. 45 commi 5, 6 e 7, del codice (20% del 2% di A+B)	€	216,14	216,14
E11 Spese per commissioni giudiziarie	€	0,00	0,00
E12 Spese per pubblicità			
Somme a disposizione per contributo gare e richieste pareri etc.	€		0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	0,00	0,00
E14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specializzati	€	0,00	0,00
E16 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico	€	0,00	0,00
E18 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€	0,00	0,00
E17 Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 717/1948	€	0,00	0,00
E18 IVA ed eventuali altre imposte			
E18.1 Iva 22% su lavori e oneri sicurezza A+B	€	11 887,80	
E18.2 Iva 22% su aliquota C	€	0,00	
E18.3 Iva 22% su opere di mitigazione D	€	0,00	
E18.4 Iva 22% su imprevisti E5	€	587,16	
E18.5 Iva 22% su accantonamenti E6	€	0,00	
E18.6 Iva 22% su E1+E2+E3+E8a+E13+E14+E15+E16	€	3 080,00	
E18.7 Iva 22% su E12	€	0,00	16 564,86
E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	48 788,68	
T+E TOTALE (A+B+C+D+E)	€	102 822,00	



Determinazione n. 822 del 22/10/2025

5. **DI AFFIDARE** alla Ditta F.LLI MASOTTI S.r.l con sede Isola di Roccalberti snc, 55031 Camporgiano (LU) (P.Iva 01571390465), appaltatrice dei Lavori in oggetto, l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva, per l'ulteriore importo di € 2.655,56 al netto del ribasso d'asta del 0.50000%, e pertanto per un totale lavori di € 53.734,32 oltre € 2.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 56.434,32 oltre Iva;
6. **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dalla perizia di variata distribuzione e suppletiva di cui al presente atto, per l'importo di € 2.655,56 oltre Iva 22% per un totale di € 3.239,78 come di seguito dettagliato:
 - la somma di € 3.239,78 (IVA di legge ed ogni altro onere inclusi), al cap. 1302039 P.d.C. 2.02.02.02.002 del bilancio di previsione 2025/2027, esecutivo;
7. **DI DARE ATTO** che l'incremento di spesa inerente la perizia in oggetto è contenuta nelle somme finanziate di cui al Quadro Economico di progetto.
8. **DI CONCEDERE**, alla Ditta F.LLI MASOTTI S.r.l con sede Isola di Roccalberti, 55031 Camporgiano (LU) (P.Iva 01571390465), per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di 30 (trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori di cui in oggetto, fissando la nuova data di scadenza al 21.11.2025;
9. **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE:**
 - ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 (così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014), le obbligazioni passive assunte con la presente determinazione sono giuridicamente perfezionate, avranno scadenza nel corrente anno e sono pertanto imputate all'esercizio 2025.
 - ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 l. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.
 - che ai sensi dell'art. 17, comma 3 con il presente provvedimento di aggiudicazione è stato rispettato il termine come indicato nell'allegato I.3. al codice dei Contratti.
10. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
11. **DI DARE ATTO CHE** contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo DLgs n.104/2010. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se prevista.

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 22/10/2025

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

CAROLINA GRAGNANI in data 23/10/2025