

	Unione Comuni Garfagnana SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P. UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND
---	--

Determinazione N. generale **846** del **30/10/2025**

OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE PROGETTO GARFAGNANA
GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI
CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN
ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2 CUP: I79I22000770006 CIG B672A84744.
CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI



Determinazione n. 846 del 30/10/2025



Unione Comuni Garfagnana

Provincia di Lucca

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.
UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND
STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE PROGETTO GARFAGNANA
GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI
CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN
ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2 CUP: I79I22000770006 CIG B672A84744.
CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Presidente con provvedimento n° 5323 del 31.03.2025 ha nominato il sottoscritto responsabile del Servizio SUAP e Sviluppo economico ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi;
- con deliberazione di Consiglio n° 42 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio n° 43 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta n° 170 del 16/12/2024, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 con assegnazione delle dotazioni finanziarie ai responsabili di Servizio;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2022 era stato pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'avviso era finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities, in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all'art. 72 della Legge 221/2015, comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale;

RICHIAMATA

- la deliberazione di giunta n. 77 del 28/07/2022 con la quale si dava indirizzo al Servizio SUAP e Sviluppo Economico di coordinare la presentazione di un progetto nell'ambito dell'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo



Determinazione n. 846 del 30/10/2025

di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- la proposta di progetto, approvata con deliberazione di Giunta Unione Comuni n° 82 dell'08.08.2022, denominata **"Progetto Garfagnanagreenland – Strategie per una comunità locale sostenibile"**, che configura un progetto strategico e integrato di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficientamento energetico e che interviene su 6 ambiti tematici interconnessi: gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, gestione integrata e certificata delle risorse idriche, gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna, efficienza energetica, integrazione dei servizi di mobilità, sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile e energeticamente indipendente.

PRESO ATTO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Nucleo PNRR STATO/REGIONI, in data 28.09.2022, ha approvato la graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e a finanziamento di cui all'avviso pubblico del 30.06.2022 a valere sul PNRR, Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- l'intervento presentato dall'Unione Comuni Garfagnana, approvato con Delibera G.U. n° 82/2022, denominato "PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND – STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE", è risultato in graduatoria ammesso a finanziamento parziale;
- la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana con atto deliberazione n° 92 del 03.10.2022, ha preso atto di tale graduatoria e dato indirizzo al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana di procedere, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento adottato dal Direttore del Nucleo PNRR Stato Regioni, alla sottoscrizione della dichiarazione da redarre secondo il modello C allegato al suddetto atto, di accettazione del finanziamento parziale della proposta progettuale ed atto di impegno al mantenimento degli elementi essenziali della proposta progettuale per un importo complessivo di € 3.342.826,58 €

POSTO:

- che in data 06.12.2022, in attinenza all'avviso pubblico pubblicato in data 30-06-2022 e relativo alla misura PNRR M2C1 inv.3.2 Green Communities, il Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sottoscrizione di apposita Convenzione disciplinante i rapporti tra le Parti per la realizzazione della Green Community risultata vincitrice, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2.
- che in data 22.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante i rapporti tra Nucleo PNRR Stato – Regione del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione Comuni Garfagnana per la realizzazione della Green Community "GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE"

Determinazione n. 846 del 30/10/2025

CONSIDERATO CHE gli obiettivi del progetto Garfagnanagreenland sono:

- dar vita ad una strategia di sviluppo integrata sui temi della salvaguardia dell'ambiente che faccia del territorio della Garfagnana un'area attrattiva per una nuova residenzialità e per lo sviluppo di attività economiche in grado di portare stabilmente sul territorio giovani, imprese, ricercatori e professionisti, e tutti coloro che operano a vario titolo sui temi della sostenibilità. Per realizzare questo obiettivo, Garfagnanagreenland promuove la transizione da una gestione della foresta strettamente economica ad una visione integrata nell'ottica della fornitura di servizi ecosistemici che partono dalla valorizzazione dei boschi come attività principale per poi attivare percorsi paralleli ed integrati di valorizzazione in chiave economica delle altre risorse fondamentali del territorio: l'acqua, la ferrovia, l'agricoltura, l'energia, le infrastrutture della montagna
- promuovere una visione che vede della foresta un elemento fondamentale del paesaggio, della struttura eco sistemica, dell'economia locale, di una nuova "attrattività" del territorio che può essere portato ad una transizione verso il futuro in una ottica integrata.
- essere un centro riconosciuto di innovazione e di sviluppo di competenze sui servizi eco sistemici grazie ad una serie di iniziative concrete che si inseriscono in un percorso di continuità strategica e progettuale rispetto a numerose iniziative avviate sul territorio per combattere i rischi dell'invecchiamento e dello spopolamento.
- rispondere alle sfide delle aree interne con iniziative di sistema che saranno realizzate entro il 2026 nel rispetto delle tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel rispetto della normativa in vigore in materia di NGEU.

ESAMINATO: il progetto, gli ambiti di attività ed il quadro complessivo dell'investimento ed in particolare, considerato che la Green Community GARFAGNANA GREENLAND interviene su 6 ambiti tematici tra di loro interconnessi che configurano un progetto strategico e complessivo di sviluppo del territorio nell'ottica della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente e dell'efficienza.

DATO ATTO che gli ambiti di intervento, approvati con Deliberazione di Giunta n° 67 del 31/05/2023, sono i seguenti:

- A) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- B) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- E) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- F) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- H) Integrazione dei servizi di mobilità;
- I) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta n° 58 del 15/04/2024 con la quale si approvava la rimodulazione delle spese di ogni singolo ambito del progetto Garfagnana Greenland, con riferimento alle varie tipologie di spesa nell'ambito dell'importo totale dei singoli CUP;

TENUTO CONTO in particolare che l'AMBITO H - mobilità sostenibile - concepito come intervento trasversale all'intero progetto:



Determinazione n. 846 del 30/10/2025

- la realizzazione di servizi intermodali di mobilità efficienti rappresenta infatti un elemento fondamentale per consentire l'attrazione di cittadini e turisti, il mantenimento delle attività economiche e dei servizi del territorio e dunque il contrasto allo spopolamento.
- la Green Community porterà a completamento una strategia complessiva sulla mobilità verde in parte già individuata dalla Strategia di Area interna "Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese" approvata con DPGR 151 del 30 novembre 2020, in particolare con la realizzazione di interventi su alcuni spazi negli edifici delle Stazioni ferroviarie attualmente sottoutilizzati, al fine di concorrere alla loro fruizione polifunzionale anche per i residenti.
- La SNAI ha finanziato interventi soltanto su 3 stazioni ferroviarie, quelle di Castelnuovo di Garfagnana, Minucciano e Piazza al Serchio, mentre con Garfagnanagreenland si realizzeranno interventi sulle restanti 4 stazioni, situate nei comuni di Camporgiano, Fosciandora-Ceserana, Poggio-Careggine-Vagli e Villetta-San Romano in Garfagnana, che dunque saranno recuperate attraverso un intervento volto a realizzare hub intermodali di collegamento tra stazione ferroviaria e territorio.

EVIDENZIATO che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n° 47 del 01.02.2024 è stato affidato all' Arch. Stefano Dini, l'incarico professionale di "redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità, CRE, ape e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento per i lavori di "creazione di punto intermodale – Stazione Ferroviaria di Villetta-San Romano ";
- con Deliberazione di Giunta Unione Comuni Garfagnana n° 152 del 16.02.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "Creazione di punto intermodale nella Stazione Ferroviaria di Villetta-San Romano" situata nel Comune di San Romano in Garfagnana;
- con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n. 221 del 21.03.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo, nell'importo complessivo di €. 405.000,00 dei quali €. 245.188,98 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 159.811,02;
- con determinazione a contrarre n. 260 del 04/04/2025, redatta ai sensi degli articoli 192 del Lgs. 267/2000 e del comma 1 art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023:
 - è stata avviata, stante le scadenze imposte dal finanziamento PNRR, la procedura di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, senza la previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 50 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, e con le disposizione del D.L. 77 del 2021 convertito con L. 108 del 2021 e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41;
 - è stato disposto di attingere all'Elenco Operatori Economici della Provincia di Lucca, per la selezione delle imprese, n. 5, da invitare a partecipare alla procedura in parola ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;
- con determinazione n. 352 del 16/05/2025 i lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto sono stati affidati alla Ditta ROSSI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU), 55031 Via Valmaira 24, P.I. 00446580466, per un importo di € 218.543,66 (oltre oneri sicurezza ed IVA);



Determinazione n. 846 del 30/10/2025

CONSIDERATO CHE:

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 09/06/2025;
- in data 12/06/2025 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto;
- il tempo utile stabilito nel contratto per l'ultimazione dei lavori è pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, scadenti pertanto in data 10/10/2025;
- il Verbale di Sospensione lavori n. 01 e il Verbale di Ripresa lavori n. 01, visto il Verbale di Sospensione lavori n. 02 e il Verbale di Ripresa lavori n. 02, considerato che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per 17 giorni solari e consecutivi, la data di fine lavori è spostata al 27/10/2025;

PRESO ATTO che l'Impresa, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, ha fatto richiesta di proroga del termine di esecuzione, necessario per la realizzazione delle opere previste da progetto, quale il rivestimento in corten della struttura;

VISTE le motivazioni, sopra riportate, avanzate dall'impresa ROSSI COSTRUZIONI SRL e dal Direttore lavori, ritenute fondate e condivisibili;

PRESO ATTO che:

- a seguito della richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del codice CIG (codice identificativo gara), alla suddetta procedura di gara è stato assegnato dal SIMOG il codice CIG B672A84744;
- il CUP è : I79I22000770006;

DATO ATTO che la proroga contrattuale ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal Contratto originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

DATO ATTO altresì che la predetta proroga non comporta modifica contrattuale e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto.
2. **DI CONCEDERE**, alla Ditta ROSSI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU), 55031 Via Valmaira 24, P.I. 00446580466, per le motivazioni riportate in premessa, una proroga di 34 (trentaquattro) per l'ultimazione dei lavori di cui in oggetto, fissando la nuova data di scadenza al 30.11.2025;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
4. **DI INDICARE** che il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il geom. Poli Francesca;
5. **DI DARE ALTRESI' ATTO CHE:**
 - ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 (così modificato dall'art. 74 del D. Lgs.



Determinazione n. 846 del 30/10/2025

118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014), le obbligazioni passive assunte con la presente determinazione sono giuridicamente perfezionate, avranno scadenza nel corrente anno e sono pertanto imputate all'esercizio 2025.

- ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, introdotto dall'art. 1 c. 41 l. 190/2012, in combinato disposto con l'art. 6 c. 2 D.P.R. n° 62/2013 integrato dal Codice di comportamento dell'Ente, non sussistono in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso
 - che ai sensi dell'art. 17, comma 3 con il presente provvedimento di aggiudicazione è stato rispettato il termine come indicato nell'allegato I.3. al codice dei Contratti
6. **DI SOTTOPORRE** la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
7. **DI DARE ATTO CHE** contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottata entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini previsti dal Codice del processo amministrativo DLgs n.104/2010. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data dalla sua notificazione se prevista.

IL RESPONSABILE

Francesca Poli

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

Francesca Poli in data 30/10/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 918**

Settore Proponente: **SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E S.U.A.P.**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SPECIALE GESTIONE PROGETTO GARFAGNANAGREENLAND**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.2 GREEN COMMUNITIES PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE PROGETTO GARFAGNANA GREENLAND STRATEGIE PER UNA COMUNITA' LOCALE SOSTENIBILE LAVORI DI CREAZIONE DI PUNTO INTERMODALE STAZIONE FERROVIARIA DI VILLETTA SAN ROMANO - AMBITO H INTERVENTO H.1.2 CUP: I79I22000770006 CIG B672A84744. CONCESSIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI**

Nr. adozione settore: **102** Nr. adozione generale: **846**

Data adozione: **30/10/2025**

Visto Contabile

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E SOCIALI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **31/10/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario
Carolina Gragnani

Atto Sottoscritto con Firma Digitale di cui all'art. 20 e seguenti D.lgs 82/2005, dalle seguenti persone:

CAROLINA GRAGNANI in data 31/10/2025